SALFACORP

HECHO ESENCIAL

Salfacorp S.A.

Santiago, 10 de noviembre de 2026

Señora
Catherine Tornel León
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago – Chile
Presente

Ref: Informa Avance de Proyecto

De nuestra consideración,

De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (la "Comisión"), por medio de la presente comunico a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL de SalfaCorp S.A. (la "Sociedad"), lo siguiente:

En sesión extraordinaria celebrada con esta misma fecha, el Directorio de la Sociedad tomó conocimiento del avance en la ejecución del Contrato EPC Concentradora Centinela (el "Contrato") entre Minera Centinela, en su calidad de mandante, y Empresa Constructora Fluor Salfa Limitada (el "Consorcio"). La filial de la Sociedad denominada Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A. posee el 50% de la propiedad del Consorcio.

El Contrato se desarrolla bajo la modalidad EPC (ingeniería, procura y construcción, por su sigla en idioma inglés) y su monto actualizado asciende a aproximadamente $1.591.513 millones, más reajustes. El proyecto presenta un avance aproximado de 93% y se encuentra en su fase final de ejecución.

Tal como se informó en los estados financieros de la Sociedad de cierre de junio de 2026, se actualizaron las estimaciones y costos por incurrir del proyecto, con lo cual se ajustó a la baja su proyección de utilidad a término, con el correspondiente efecto atribuible a la Sociedad.

Con el avance del proyecto a esta fecha, las actividades de comisionamiento y entrega de la planta han presentado exigencias técnicas adicionales de mayor complejidad, que responden a distintos factores, lo que ha requerido disponer de más recursos que las estimaciones previas. Asimismo, para abordar dichos desafíos y avanzar hacia la adecuada finalización del proyecto, el Consorcio ha

Av. Presidente Riesco 5335, Piso 11, Las Condes, Santiago - Teléfono: (56 2) 2902 0000 / www.salfacorp.com

debido adaptar las secuencias de construcción, montaje en terreno e integración de los distintos sistemas, lo que considera mantener un uso de recursos superior al previsto anteriormente, con el correspondiente efecto de mayores costos para el Consorcio.

En este contexto, las partes del Contrato han evaluado estos requerimientos adicionales y elaborado conjuntamente las bases de un acuerdo que contempla modificaciones contractuales relativas a ciertas áreas del proyecto, así como determinados aspectos de su alcance y obras complementarias. A partir de lo anterior, el Consorcio actualizó la proyección del resultado final y estimó que su resultado a término probable sería cercano a cero. Como consecuencia, la Sociedad reconocerá una menor valorización de su inversión en el Consorcio por aproximadamente $29.700 millones al cierre del tercer trimestre, la cual será parcialmente compensada por los resultados de sus otras operaciones.

El efecto en los resultados de la Sociedad se reflejará en los estados financieros de cierre de septiembre de 2026, cuya publicación está prevista para el 17 de noviembre de 2026.

Se hace presente que el resultado final del Consorcio en el Contrato dependerá de la evolución de su ejecución, razón por la cual la valorización de la inversión de la Sociedad en el Consorcio podría variar en el futuro.

Sin otro particular, la saluda atentamente,

Jorge Andrés Meruane Boza
Gerente General
SALFACORP S.A.

Av. Presidente Riesco 5335, Piso 11, Las Condes, Santiago - Teléfono: (56 2) 2902 0000 / www.salfacorp.com